



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YATIRIMLARI

OCAK 2020



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT ANADOLU LİSESİ (HAYDARBEG MAH.) YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Sinan ÜNSAL
İhale Tarihi	: 27.11.2017
Sözleşme Tarihi	: 12.09.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Başlangıç Tarihi	: 19.09.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 05.11.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 31.08.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 11.505.000,00-TL
İşin Süresi	: 500 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %70



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT İLÇESİ BİNEVLER MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Irmak İnşaat
Başlangıç Tarihi	: 08.02.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 14.03.2020
Sözleşme Bedeli	: 6.855.210,00-TL
İşin Süresi	: 400 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %70



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT İLÇESİ HAYDARBEY MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ

Yüklenici Firma	: Sinan ÜNSAL
İhale Tarihi	: 26.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 01.07.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Toplam Sözleşme Bedeli	: 6.613.133,00-TL
İşin Süresi	: 400 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Nakdi Gerçekleşme	: %
Fiziki Gerçekleşme	: %

*Yapı ruhsatı aşamasında.



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT İLÇESİ 12 DERSLİKLİ FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Şimşek İnşaat
İhale Tarihi	: 07.06.2018
Sözleşme Tarihi	: 26.07.2018
Başlangıç Tarihi	: 03.08.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 18.07.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 05.11.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.944.100,00-TL
İşin Süresi	: 350 Gün
Derslik Sayısı	: 12
Fiziki Gerçekleşme	: %50





T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT AKİF İNAN MAHALLESİ ORTAOKULU İNŞAATI YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Aderin Yapı İnşaat
İhale Tarihi	: 04.09.2018
Sözleşme Tarihi	: 06.05.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Başlangıç Tarihi	: 14.05.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 29.11.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 15.07.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 5.718.280,00-TL
İşin Süresi	: 200 Gün
Derslik Sayısı	: 16
Fiziki Gerçekleşme	: %80



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT SAÇAKLIZADE MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL İNŞAATI YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Ergök Yapı Den. İnş. & Ercan GÖK İş Ortaklığı
Başlangıç Tarihi	: 13.03.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 04.06.2020
Sözleşme Bedeli	: 12.744.000,00-TL
İşin Süresi	: 450 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %3





T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT KÖSELİ MAHALLESİ 8 DERSLİKLİ ORTAOKULU İNŞAATI YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Kamil KÜPELİKILIÇ
İhale Tarihi	: 04.10.2018
Sözleşme Tarihi	: 15.11.2018
Yer Teslim Tarihi	: 22.11.2018
Başlangıç Tarihi	: 23.11.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 17.09.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 22.05.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.157.040,00-TL
İşin Süresi	: 300 Gün
Derslik Sayısı	: 8
Fiziki Gerçekleşme	: %55



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT HÜRRİYET MAHALLESİ 24 DERSLİK İLKOKUL BİNASI YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Berkteks Tekstil İnş.
İhale Tarihi	: 18.10.2018
Sözleşme Tarihi	: 31.10.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Yer Teslim Tarihi	: 01.11.2019
Başlangıç Tarihi	: 01.11.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 21.07.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 11.906.200,00-TL
İşin Süresi	: 450 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %35



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



DULKADİROĞLU YAVUZ SELİM MAHALLESİ 8 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Ergök Yapı Den. İnşaat
İhale Tarihi	: 05.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 03.05.2018
Yer Teslim Tarihi	: 14.05.2018
Başlangıç Tarihi	: 16.07.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 22.03.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 27.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 3.331.538,00-TL
İşin Süresi	: 250 Gün
Derslik Sayısı	: 8
Fiziki Gerçekleşme	: %99

*Geçici kabul aşamasında.



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



DULKADİROĞLU 8 DERSLİKLİ GÜZELYURT NACARLAR İLKOKULU YAPIM İŞİ

Yüklenici Firma	: Besni Proje Taah. İnşaat
İhale Tarihi	: 02.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 29.11.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Yer Teslim Tarihi	: 03.12.2019
Başlangıç Tarihi	: 03.12.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 08.08.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.068.540,00-TL
İşin Süresi	: 250 Gün
Derslik Sayısı	: 8
Fiziki Gerçekleşme	: %



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



DULKADİROĞLU GÜNEŞEVLER MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Sinan ÜNSAL
İhale Tarihi	: 22.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 10.05.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Yer Teslim Tarihi	: 14.05.2019
Başlangıç Tarihi	: 14.05.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 03.08.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 31.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 6.513.600,00-TL
İşin Süresi	: 82 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %95



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



DULKADİROĞLU İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	:Ebrar Müh. Proje İnş. & Sinan ÜNSAL İş Ortaklığı
İhale Tarihi	: 15.10.2018
Sözleşme Tarihi	: 09.11.2018
Yer Teslim Tarihi	: 14.11.2018
Başlangıç Tarihi	: 14.11.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 06.02.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 12.095.000,00-TL
İşin Süresi	: 450 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %90



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



AFŞİN ERÇENE 8 DERSLİKLİ İLKOKULU YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Kaçamaz İnşaat
İhale Tarihi	: 26.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 20.06.2018
Yer Teslim Tarihi	: 22.06.2018
Başlangıç Tarihi	: 22.06.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 26.02.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 18.04.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.942.280,00-TL
İşin Süresi	: 250 Gün
Derslik Sayısı	: 8
Fiziki Gerçekleşme	: %90



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ANDIRIN İLÇESİ 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ VE 200 KİŞİLİK PANSİYON YAPIMI



Yüklenici Firma	: Tezcan Yapı
İhale Tarihi	: 11.10.2018
Sözleşme Tarihi	: 09.11.2018
Yer Teslim Tarihi	: 19.11.2018
Başlangıç Tarihi	: 19.11.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 10.07.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 24.356.380,00-TL
İşin Süresi	: 600 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Pansiyon Sayısı	: 200 kişilik
Fiziki Gerçekleşme	: %15



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ELBİSTAN PINARBAŞI MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Orbey Yapı İnşaat
İhale Tarihi	: 19.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 13.06.2018
Yer Teslim Tarihi	: 13.06.2018
Başlangıç Tarihi	: 14.06.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 06.09.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 29.05.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 6.844.000,00-TL
İşin Süresi	: 450 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %85



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ELBİSTAN İLÇESİ SPOR SALONU (İMKB FEN LİSESİ) İNŞAATI YAPIM İŞİ

Yüklenici Firma	: Veli ÇİFTASLAN
İhale Tarihi	: 20.12.2018
Sözleşme Tarihi	: 11.10.2019
Yer Teslim Tarihi	: 21.10.2019
Başlangıç Tarihi	: 21.10.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 16.08.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.513.400,00-TL
İşin Süresi	: 300 Gün
Spor Salonu	: küçük tip kapalı spor salonu
Fiziki Gerçekleşme	: %



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ELBİSTAN İLÇESİ FATİH 24 DERSLİK İLKOKUL YAPIM İŞİ

Yüklenici Firma	: Kaçamaz İnşaat
İhale Tarihi	: 28.12.2018
Sözleşme Tarihi	: 18.10.2019
Yer Teslim Tarihi	: 21.10.2019
Başlangıç Tarihi	:
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 04.03.2021
Toplam Sözleşme Bedeli	: 10.996.420,00-TL
İşin Süresi	: 500 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Fiziki Gerçekleşme	: %

*Yapı ruhsatı alındıktan sonra işe başlanacak.



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



GÖKSUN YAVUZ SELİM ORTAOKULU İNŞAATI YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Orbey Yapı İnşaat
İhale Tarihi	: 17.08.2018
Sözleşme Tarihi	: 30.10.2018
Yer Teslim Tarihi	: 01.11.2018
Başlangıç Tarihi	: 01.11.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 17.10.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 16.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 3.788.508,00-TL
İşin Süresi	: 350 Gün
Derslik Sayısı	: 8
Fiziki Gerçekleşme	: %60



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



PAZARCIK İLÇESİ YUMAKLICERİT MAHALLESİ 12 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: NSF Taş. Gıda İnşaat
İhale Tarihi	: 20.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 22.06.2018
Yer Teslim Tarihi	: 26.06.2018
Başlangıç Tarihi	: 29.06.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 13.06.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 12.08.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 3.216.680,00-TL
İşin Süresi	: 350 Gün
Derslik Sayısı	: 12
Fiziki Gerçekleşme	: %75



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



TÜRKOĞLU 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ VE 200 YATAK KAPASİTELİ PANSİYON YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Irmak İnşaat
İhale Tarihi	: 05.09.2016
Sözleşme Tarihi	: 05.01.2017
Yer Teslim Tarihi	: 11.01.2017
Başlangıç Tarihi	: 06.06.2017
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 22.03.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 31.12.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 14.620.200,00-TL
İşin Süresi	: 800 Gün
Derslik Sayısı	: 24
Pansiyon Binası	: 200 kişilik
Fiziki Gerçekleşme	: %90



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



TÜRKOĞLU YEŞİLYÖRE ÇOK PROGRAMLI LİSE YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Atilla KESKİN
İhale Tarihi	: 09.02.2017
Sözleşme Tarihi	: 11.09.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Yer Teslim Tarihi	:
Başlangıç Tarihi	:
Öngörülen Bitiş Tarihi	:
Süre Uzatım Tarihi	:
Toplam Sözleşme Bedeli	: 3.078.620,00-TL
İşin Süresi	: 400 Gün
Derslik Sayısı	: 16
Fiziki Gerçekleşme	: %50

*Devir nedeniyle yeni iş yeri teslimi yapılacak.



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



TÜRKOĞLU İLÇESİ YOLDERESİ MAHALLESİ 12 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Hüseyin KIZILER & Aybeg İnş. İş Ortaklığı
İhale Tarihi	: 23.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 17.10.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Yer Teslim Tarihi	: 21.10.2019
Başlangıç Tarihi	: 21.10.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 10.11.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 05.09.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.824.920,00-TL
İşin Süresi	: 350 Gün
Derslik Sayısı	: 12
Fiziki Gerçekleşme	: %60



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



TÜRKOĞLU İLÇESİ HOPURLU MAHALLESİ 12 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Sinan ÜNSAL
İhale Tarihi	: 23.03.2018
Sözleşme Tarihi	: 17.10.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Yer Teslim Tarihi	:
Başlangıç Tarihi	:
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 10.12.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 05.10.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.690.400,00-TL
İşin Süresi	: 350 Gün
Derslik Sayısı	: 12
Fiziki Gerçekleşme	: %45