



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI
YATIRIMLARI

OCAK 2020



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



TÜRKOĞLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ + AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Tezcan Yapı
İhale Tarihi	: 15.09.2017
Sözleşme Tarihi	: 23.11.2017
Yer Teslim Tarihi	: 27.11.2017
Başlangıç Tarihi	: 13.02.2018
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 08.06.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 25.11.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 3.508.942,00-TL
İşin Süresi	: 420 Gün
Nakdi Gerçekleşme	: %87
Fiziki Gerçekleşme	: %99

*Geçici kabul aşamasında.





T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ANDIRIN KESİM 5 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Bahaidin BİLGİNER
İhale Tarihi	: 17.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 01.04.2019
Yer Teslim Tarihi	: 09.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 08.07.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 14.03.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.542.496,00-TL
İşin Süresi	: 250 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %5



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ELBİSTAN AKBAYIR 1-2 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: İlker ŞAN & Bahadır İnşaat İş Ortaklığı
İhale Tarihi	: 17.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 28.03.2019
Yer Teslim Tarihi	: 04.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 22.04.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 27.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.111.560,00-TL
İşin Süresi	: 250 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %90



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ELBİSTAN 112 AŞİ YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: İlker ŞAN & Bahadır İnşaat İş Ortaklığı
İhale Tarihi	: 17.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 28.03.2019
Yer Teslim Tarihi	: 04.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 22.04.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 27.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 804.760,00-TL
İşin Süresi	: 250 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %90



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



GÖKSUN ERİCEK 3-4 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: İlker ŞAN & Bahadır İnşaat İş Ortaklığı
İhale Tarihi	: 17.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 28.03.2019
Yer Teslim Tarihi	: 04.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 25.04.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 30.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.229.236,00-TL
İşin Süresi	: 250 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %65



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT BOĞAZIÇI MAHALLESİ 9 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Özkanoğlu Mühendislik
İhale Tarihi	: 18.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 29.03.2019
Yer Teslim Tarihi	: 05.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 07.05.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 02.12.2019
Süre Uzatım Tarihi	: 27.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.862.563,00-TL
İşin Süresi	: 210 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %50

ONİKİŞUBAT HAYDARBEP MAHALLESİ 9 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Özkanoğlu Mühendislik
İhale Tarihi	: 18.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 29.03.2019
Yer Teslim Tarihi	: 05.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 10.05.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 05.12.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.796.330,00-TL
İşin Süresi	: 210 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %60



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



TÜRKOĞLU BÜYÜKİMALI MAHALLESİ 1-2 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Özkanoğlu Mühendislik
İhale Tarihi	: 18.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 29.03.2019
Yer Teslim Tarihi	: 08.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 03.05.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 28.11.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.017.435,00-TL
İşin Süresi	: 210 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %40



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



TÜRKOĞLU YEŞİLYÖRE MAHALLESİ 5 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: İhsan SAYGILI
İhale Tarihi	: 18.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 29.03.2019
Yer Teslim Tarihi	: 04.04.2019
Başlangıç Tarihi	: 09.04.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 04.11.2019
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.665.969,00-TL
İşin Süresi	: 210 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %75



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ BAĞIMLILIK DANIŞMA,
ARINDIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ EK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: BNC İnşaat
İhale Tarihi	: 21.01.2019
Sözleşme Tarihi	: 27.05.2019 (devir sözleşmesi tarihi)
Yer Teslim Tarihi	: 28.05.2019
Başlangıç Tarihi	: 03.07.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 05.08.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 12.360.500,00-TL
İşin Süresi	: 400 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %20

PAZARCIK İLÇESİ UFACIKLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Murat GİTMİŞ & MABE İnş. İş Ortaklığı
İhale Tarihi	: 21.03.2019
Sözleşme Tarihi	: 18.06.2019
Yer Teslim Tarihi	: 25.06.2019
Başlangıç Tarihi	: 25.06.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 20.01.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.351.513,00-TL
İşin Süresi	: 210 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %55



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



DULKADİROĞLU YAVUZ SELİM 9 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ

Yüklenici Firma	: Ahmet Faruk DÜZGÜN
İhale Tarihi	: 04.07.2019
Sözleşme Tarihi	: 11.09.2019
Yer Teslim Tarihi	: 20.09.2019
Başlangıç Tarihi	: 05.11.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 02.07.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.118.088,00-TL
İşin Süresi	: 240 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ELBİSTAN TAŞBURUN 112 ASHİ YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Orbey Yapı İnşaat
İhale Tarihi	: 04.07.2019
Sözleşme Tarihi	: 11.09.2019
Yer Teslim Tarihi	: 16.09.2019
Başlangıç Tarihi	: 16.09.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 12.05.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 499.140,00-TL
İşin Süresi	: 240 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %1

ONİKİŞUBAT CUMHURİYET 8 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ



Yüklenici Firma	: Şengül ÇİMEN
İhale Tarihi	: 04.07.2019
Sözleşme Tarihi	: 11.09.2019
Yer Teslim Tarihi	: 19.09.2019
Başlangıç Tarihi	: 19.09.2019
Öngörülen Bitiş Tarihi	: 20.05.2020
Toplam Sözleşme Bedeli	: 1.912.780,00-TL
İşin Süresi	: 240 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %5



T.C.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



ONİKİŞUBAT HÜRRİYET 8 HEKİMLİ ASM YAPIM İŞİ

Yüklenici Firma	: BNC İnşaat
İhale Tarihi	: 04.07.2019
Sözleşme Tarihi	: 11.09.2019
Yer Teslim Tarihi	: 20.09.2019
Başlangıç Tarihi	:
Öngörülen Bitiş Tarihi	:
Toplam Sözleşme Bedeli	: 2.004.820,00-TL
İşin Süresi	: 240 Gün
Fiziki Gerçekleşme	: %

*Yapı ruhsatı aşamasında.